

Energoefektivitātes paaugstināšana Staņislava Broka Daugavpils mūzikas vidusskolas ēkā

Kandavas iela 2A, Daugavpils



REGULĀCIJAS TAVĀ NĀKOTNĒ



Periods: **05.10.2016.-31.07.2022.** (būvdarbu termiņš – 31.07.2022.)
 Attīstāmā platība: **3 455,1 m²**
 Budžets: **1 276 260 EUR** (4.2.1.2. pasākuma finansējums)

Paveiktais

- Izrakstīts rēķins Uzņēmējam par līgumsoda piemērošanu.
- VZD Kadastrālās uzmērīšanas lietas sagatavošanas termiņš-01.04.2021. Sagatavota pilnvara SBDMV par papildu uzdevuma iesniegšanu VZD.
- Saņemta būvuzrauga gala atskaite par būvuzraudzības darbiem.
- Tiek risināts jautājums par papildu finansējuma piesaisti.
- Saņemta vēstule no Uzņēmēja ar lūgumu skaidrot līgumsoda aprēķinu.

Plānotais

- Novērst būvniecības darbu defektus.

Riski

- Apdraudēta papildus būvdarbu iespējāmība, jo 1.atlases kārtas projektos netiek atbalstītas papildus darbības. Tiek gatavoti MK noteikumu grozījumi par papildus ieslēdzamām darbībām.



Projekta vadītāja
Lāsma Pāpaurele

+371 26744029
Lasma.Papaurele@vni.lv

TA un pr. uzdevums:
SIA «JaunRīga ECO»
(līgumcena: 3 500 EUR bez PVN)

Energosertifikāts:
SIA «Inspecta Latvia»
(līgumcena: 1 000 EUR bez PVN)

Projektētājs, autoruzraugs un būvnieks:
AS «Būvuzņēmums Restaurators»
(līgumcena: 1019 138,18 EUR bez PVN)

Ekspertīze:

SIA «JaunRīga ECO»
(līgumcena: 12 175 EUR bez PVN)

Būvuzraudzība:
SIA «Steelandglass» (līgumcena: 8198,00 EUR bez PVN)

PROJEKTA SAGATAVOŠANA

BŪVPROJEKTA EKSPERTĪZE

NODOŠANA EKSPLUATĀCIJĀ

PAPILDU BŪVDARBI

NODOŠANA KLIENTAM

BŪVNICĪBAS IECERES
DOKUMENTĀCIJAS IZSTRĀDE

BŪVDARBI

ŠODIEN

SAISTĪBU IZPILDES AKTS AR
BŪVNIKU

PROJEKTA SLĒGŠANA

Oct '16

Mar '19

May '19

Jul '19

Jan '21

Mar '21

Apr '21

Dec '21

Dec '21

Dec '21